

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО "ПЭС-НК"

 / А.В. Удалов

" 03 " 03 2018 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК**

отключений ВЛ-6(10) кВ головных п/ст, КТП, ЯКНО, РВНО

для ревизии и текущего ремонта эл. оборудования

при подготовке его к грозовому сезону и расчистки охранной зоны ВЛ-6(10)кВ на 2018 г

№ п/п	Число, месяц	Подстанция	Фидер	Время	Какие работы выполняются	Примечание	
1	25.03.2018.	ГПП-7	Яч-44	8.00.-14.00.	При погашении подстанций Головных фидеров производится ревизия и текущий ремонт эл.оборудования ОРУ КРУН-6кв релейной защиты на п/ст, кап. ремонт масляных выключателей в ячейках КРУН-6кв,ЯКНО-6кв и РВНО-6кв. Подтяжка проводов на КТП, ЯКНО, РВНО и в пролетах. Регулировка искровых промежутков и ревизия разрядников на ВЛ-6кв и их замена. Вырубка деревьев и обрезка сучков в охранной зоне ВЛ. Проверка отходящих кабелей ВЛ-6кв. Проверка состояние и условия эксплуатации заземляющих и молниезащитных устройств на их соответствие стандартам и нормативам п/ст, ЛР, КТП, ЯКНО, РВНО. Установка, замена неисправных ограничителей перенапряжений. Замена разрядников на ограничители перенапряжений. В ЗРУ замена масла в МВ-6/10кВ Ревизия ШМ-6/10кВ, ЛР-6/10кВ. В ТП-6/10кВ ревизия электрооборудования РУ-6/10кВ, РУ-0.4кВ, силовых трансформаторов	Монтаж ОПН (возле ТАИФ-НК)	
2	01.04.2018	Городская временная	3	8.00.- 15.00.		Ремонт ЛР (возле ЯКНО №42)	
3	08.04.2018	Соболеково	22	8.00.- 15.00.		Монтаж ЯКНО оп.№1	
4	15.04.2018	Соболеково	17	8.00.- 15.00.		Монтаж ЛР (возле Газпром)	
5	22.04.2018	Городская временная	1	8.00.- 15.00.		Кр.ключ+Интернат+Родл ом. Монтаж ЛР (возле ТАИФ-НК)	
6	29.04.2018	Соболеково	12	8.00.- 15.00.		Монтаж ЯКНО (возле г/у 5)	
7	06.05.2018	Соболеково	12+21	8.00.- 15.00.		Двухцепка. Монтаж ЯКНО (возле КТП 329)	
8	13.05.2018	Городская временная	1	8.00.- 15.00.		Метшин+Камилла. Монтаж ЛР (возле КТП 506)	
9	20.05.2018	Соболеково	34+37	8.00.- 15.00.		Двухцепка	
10	27.05.2018	Соболеково	34	8.00.- 15.00.		Монтаж 2 ЛР (отп.на Кислородку+отп.ЭГК Инвест)	
11	03.06.2018	Соболеково	37	8.00.- 15.00.		Монтаж ЛР (возле КТП 233)	
12	10.06.2018	Соболеково	44	8.00.- 15.00.		Монтаж ЛР после КТП 51	
13	17.06.2018	Соболеково	21	8.00.- 15.00.			
14	24.06.2018	Бройлерная	9+11	8.00.- 15.00.		Монтаж 2 ЛР (после УМиСТ)	
15	01.07.2018	ГПП-3	Яч-115,129	8.00.- 13.00.		Монтаж ОПН	
16	03.04.2018.	п/с «Городская-временная»		8.00.- 17.00.			Совместно с капитальным и текущим ремонтом
17	25-26.07.2018.						

Составил:

Зам.начальника СПиРС



Бескоровайный А.С.